SIAGA IT — LAPORAN OPENING TEAM

Rukita Kebon Jeruk

Jl. Kebon Jeruk Raya No. 18, Jakarta Barat

Dicetak: 7/11/2026, 15.27.19
Visitor: Dimas Setiawan (QC Field Ops)
Fase: Live
ID: bld-mw6549kz-y5ho

Target live	20 Nov 2026	**Pre-sale**	15 Nov 2026
Lantai / kamar	3 lantai / 18 kamar	**Retensi NVR**	30 hari
ISP	Biznet 150 Mbps · IndiHome 100 Mbps		

RINGKASAN PENILAIAN

Lembar penilaian	Skor	Grade	Kesimpulan
Pre-Opening Score	**100/100**	**A**	Layak — standar IT terpenuhi
Opening Score	**100/100**	**A**	Layak — standar IT terpenuhi

Coverage uji Wi-Fi 100% (23/23 titik) · Kendala terbuka 0 · Kendala selesai 2

1. PRE-OPENING SCORE — KUALITAS DATA & HASIL UJI LAPANGAN

Pilar penilaian	Bobot	Skor	Catatan
Internet & Wi-Fi	30	**30**	23/23 titik OK · coverage uji 100%
CCTV & Security	20	**20**	8/8 kamera online & merekam · retensi 30 hari
Smartlock & Access	15	**15**	20/20 kunci OK
TV & IPTV	10	**10**	19/19 TV OK
Inventaris Aset IT	15	**15**	6/6 perangkat terkonfigurasi · 4/4 kategori wajib
Data Internet & Billing	10	**10**	2 koneksi ISP · kelengkapan data 100%
Total — Grade A		**100**	Layak — standar IT terpenuhi

2. OPENING SCORE — KESIAPAN SERAH TERIMA

Pilar penilaian	Bobot	Skor	Catatan
Konfigurasi Perangkat	30	**30**	6/6 terkonfigurasi · 3/3 SSID diganti
Takeover Akun CCTV & Smartlock	25	**25**	CCTV standalone 2/2 · Smartlock 20/20
Takeover Billing ISP	30	**30**	2/2 koneksi sudah dialihkan
Standar Rekaman CCTV	15	**15**	8/8 kamera online & merekam · retensi 30 hari
Total — Grade A		**100**	Layak — standar IT terpenuhi

TEMUAN YANG BELUM SELESAI (BLOCKER)

Pre-Opening (0 temuan)

Tidak ada temuan terbuka.

Opening (0 temuan)

Tidak ada temuan terbuka.

HASIL UJI KAMAR

Standar: download ≥ 15 Mbps di setiap kamar, TV dapat ditonton, smartlock tap RFID < 1 detik dengan baterai > 80%.

Kamar	Wi-Fi	Down / Up (Mbps)	dBm	TV	Smartlock	Catatan
101	OK	86 / 29	-47	OK	OK (89%) · 360 ms	
102	OK	74 / 25	-48	OK	OK (90%) · 400 ms	
103	OK	68 / 23	-49	OK	OK (91%) · 440 ms	
104	OK	92 / 31	-50	OK	OK (92%) · 480 ms	
105	OK	71 / 24	-51	OK	OK (93%) · 320 ms	
106	OK	64 / 21	-52	OK	OK (94%) · 360 ms	
201	OK	88 / 29	-53	OK	OK (95%) · 400 ms	
202	OK	77 / 26	-46	OK	OK (96%) · 440 ms	
203	OK	66 / 22	-47	OK	OK (97%) · 480 ms	
204	OK	81 / 27	-48	OK	OK (88%) · 320 ms	
205	OK	73 / 24	-49	OK	OK (89%) · 360 ms	
206	OK	62 / 21	-50	OK	OK (90%) · 400 ms	

Kamar	Wi-Fi	Down / Up (Mbps)	dBm	TV	Smartlock	Catatan
301	OK	90 / 30	-51	OK	OK (91%) · 440 ms	
302	OK	76 / 25	-52	OK	OK (92%) · 480 ms	
303	OK	69 / 23	-53	OK	OK (93%) · 320 ms	
304	OK	84 / 28	-46	OK	OK (94%) · 360 ms	
305	OK	70 / 23	-47	OK	OK (95%) · 400 ms	
306	OK	65 / 22	-48	OK	OK (96%) · 440 ms	

AREA BERSAMA

Area	Lt	Wi-Fi	Mbps	TV	Akses
Pagar & Gerbang Utama	1	N/A	–	N/A	OK
Area Parkir Motor	1	OK	78	N/A	N/A
Dapur Bersama	1	OK	78	N/A	N/A
Foyer / Pintu Masuk	1	OK	78	N/A	N/A
Communal Lounge	3	OK	78	OK	N/A
Rooftop & Area Jemuran	3	OK	78	N/A	OK

TITIK CCTV

Titik	Lokasi / coverage	Lt	Status	Rekam	Takeover
CAM 01	Pagar Luar & Gerbang Masuk	1	OK	Ya	Sudah
CAM 02	Area Parkir Motor	1	OK	Ya	NVR
CAM 03	Pintu Entrance / Foyer	1	OK	Ya	NVR
CAM 04	Dapur Bersama	1	OK	Ya	NVR
CAM 05	Koridor Kamar Lt 1	1	OK	Ya	Sudah
CAM 06	Koridor Kamar Lt 2	2	OK	Ya	NVR
CAM 07	Koridor Kamar Lt 3	3	OK	Ya	NVR
CAM 08	Tangga Akses & Rooftop	3	OK	Ya	NVR

PERANGKAT & STATUS AKUN CLOUD

Perangkat	Merek / model	Lt	Config	SSID	Cloud
Router Gateway (MDF)	MikroTik hEX RB750Gr3	1	Selesai	—	Unbind
Switch PoE Utama	Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P	1	Selesai	—	Unbind
Access Point Lt 1	Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)	1	Selesai	Standar	Unbind
Access Point Lt 2	Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)	2	Selesai	Standar	Unbind
Access Point Lt 3	Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)	3	Selesai	Standar	Unbind
NVR CCTV	Hikvision DS-7608NI-K1	1	Selesai	—	Unbind

BILLING & KONEKSI INTERNET

ISP	Paket	Bandwidth	No. pelanggan	Atas nama	Telepon / email terdaftar	Takeover
Biznet	Metronet Dedicated 150	150 Mbps	CID-8829103	PT Rukita Bhineka Nusantara	0811-9823-103 · it.billing@rukita.co	Sudah
IndiHome	Bisnis 100 Mbps	100 Mbps	122019384756	PT Rukita Bhineka Nusantara	021-5092-8801 · it.billing@rukita.co	Sudah

KENDALA & KOREKSI

Tanggal	Kategori	Lokasi	Temuan	Status
03 Nov 2026	INTERNET	Kamar 204 (Lantai 2)	Kecepatan Wi-Fi drop ke 14 Mbps saat pintu kamar ditutup — Perbaikan: Posisi AP koridor digeser 1,5 m dan channel 5 GHz dipindah ke 149. Re-test stabil.	SELESAI
03 Nov 2026	CCTV	Titik 4 (Dapur Bersama)	CAM 04 offline di NVR, adaptor power DC tidak keluar tegangan — Perbaikan: Adaptor 12V 1A diganti baru, kamera online dan terekam di NVR.	SELESAI

LAMPIRAN INVENTARIS & FOTO ASET IT

#1 Router Gateway (MDF) (Lt 1)
Merek / Model : **MikroTik hEX RB750Gr3**
Serial Number : **SN-KBJ-001**
Lokasi Pasang : Rack MDF Lt 1

Tidak ada foto

#2 Switch PoE Utama (Lt 1)
Merek / Model : **Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P**
Serial Number : **SN-KBJ-002**
Lokasi Pasang : Rack MDF Lt 1

Tidak ada foto

#3 Access Point Lt 1 (Lt 1)
Merek / Model : **Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)**
Serial Number : **SN-KBJ-003**
Lokasi Pasang : Koridor Lt 1

Tidak ada foto

#4 Access Point Lt 2 (Lt 2)
Merek / Model : **Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)**
Serial Number : **SN-KBJ-004**
Lokasi Pasang : Koridor Lt 2

Tidak ada foto

#5 Access Point Lt 3 (Lt 3)
Merek / Model : **Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)**
Serial Number : **SN-KBJ-005**
Lokasi Pasang : Koridor Lt 3

Tidak ada foto

#6 NVR CCTV (Lt 1)
Merek / Model : **Hikvision DS-7608NI-K1**
Serial Number : **SN-KBJ-006**
Lokasi Pasang : Rack MDF Lt 1

Tidak ada foto